

 PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS		Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
	Contratação Semi-Integrada para Execução de OAE na Rua Pernambuco, Vila Estrela D’alva sobre Córrego Piscina, no município de Rondonópolis – MT.		SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe	27,49%		Não Desonerado	
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 560.064,00		25,00% 140.016,00	25,00% 140.016,00	25,00% 140.016,00	25,00% 140.016,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES (PREPARAÇÃO DO CANTEIRO)	100,00% 78.791,20		100,00% 78.791,20			
3	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 420.716,91		50,00% 210.358,46	50,00% 210.358,46		
4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 93.070,00		25,00% 23.267,50	25,00% 23.267,50	25,00% 23.267,50	25,00% 23.267,50
5	PROJETOS E LICENÇAS	100,00% 165.130,49	100,00% 165.130,49				
6	INFRAESTRUTURA	100,00% 416.299,03		50,00% 208.149,52	50,00% 208.149,52		
7	MESOESTRUTURA	100,00% 356.576,88			50,00% 178.288,44	50,00% 178.288,44	
8	SUPERESTRUTURA	100,00% 765.105,05				50,00% 382.552,53	50,00% 382.552,53
9	ACABAMENTO	100,00% 57.810,06					100,00% 57.810,06
10	PILAR DECORATIVO / GUARDA CORPO	100,00% 4.474,96					100,00% 4.474,96
11	INSTAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 72.623,17					100,00% 72.623,17
Porcentagem			5,52%	22,09%	25,42%	24,21%	22,76%
Custo			165.130,49	660.582,67	760.079,91	724.124,46	680.744,21
Porcentagem Acumulado			5,52%	27,61%	53,02%	77,24%	100,0%
Custo Acumulado			165.130,49	825.713,16	1.585.793,07	2.309.917,53	2.990.661,75
ENG. CIVIL VALDEI LINO - CREA/MT 43435 ASSESSOR DE ORÇAMENTOS - MATRICULA 1551626		ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 51653 ASSESSORA DE OBRAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – MATRÍCULA 156222					